

ภาคผนวก ข

ตารางบันทึกผลข้อมูลของวิธีการประเมินแบบ 5 นาที

ตารางที่ ข 1 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมตั้งนั่งร้านชั้น 3A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	รายการงาน
7/2/2560	9:30	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	9:31	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	9:32	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	9:33	1	-	1	-	*ตั้งนั่งร้าน
	9:34	1	-	1	-	*ตั้งนั่งร้าน
	9:35	1	-	-	-	*ตั้งนั่งร้าน
	9:36	1	-	1	-	*ตั้งนั่งร้าน
	9:37	-	1	-	-	*ตั้งนั่งร้าน
	9:38	-	1	-	-	*ตั้งนั่งร้าน
	9:39	1	-	-	1	*ตั้งนั่งร้าน
	9:40	-	1	1	-	*ตั้งนั่งร้าน
	9:41	1	1	-	1	*ตั้งนั่งร้าน
	9:42	1	-	-	-	*ตั้งนั่งร้าน
	9:43	-	1	-	1	*ตั้งนั่งร้าน
9:44	-	-	1	-	*ตั้งนั่งร้าน	
รวม		10	8	8	6	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 32 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 4 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 60 คน

สัดส่วนผลิตผล 53.33%

ตารางที่ ข 2 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมตั้งนั่งร้านชั้น 3A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	รายการงาน
7/2/2560	14:30	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	14:31	1	-	1	-	*ตั้งนั่งร้าน
	14:32	1	-	-	1	*ตั้งนั่งร้าน
	14:33	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	14:34	-	-	-	-	*ตั้งนั่งร้าน
	14:35	-	1	-	1	*ตั้งนั่งร้าน
	14:36	-	-	1	-	*ตั้งนั่งร้าน
	14:37	1	1	-	-	*ตั้งนั่งร้าน
	14:38	-	1	-	1	*ตั้งนั่งร้าน
	14:39	1	-	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	14:40	1	1	-	-	*ตั้งนั่งร้าน
	14:41	1	1	-	1	*ตั้งนั่งร้าน
	14:42	1	-	1	-	*ตั้งนั่งร้าน
	14:43	-	1	-	-	*ตั้งนั่งร้าน
14:44	1	1	1	-	*ตั้งนั่งร้าน	
รวม		10	9	7	7	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 33 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 4 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 60 คน

สัดส่วนผลิตผล 50.00%

ตารางที่ ข 3 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมติดตั้งไม้แบบชั้น 3A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	ช่าง5	ช่าง6	รายการงาน
8/2/2560	10:00	1	1	1	1	-	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	10:01	1	1	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	10:02	1	-	1	1	-	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	10:03	1	1	1	-	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	10:04	1	-	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	10:05	1	1	1	1	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	10:06	1	1	-	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	10:07	1	1	1	-	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	10:08	1	-	1	1	-	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	10:09	-	1	-	1	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	10:10	1	1	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	10:11	1	1	-	1	-	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	10:12	1	-	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	10:13	-	1	1	1	-	1	*ติดตั้งไม้แบบ
10:14	1	1	1	1	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ	
รวม		13	11	12	13	10	10	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 69 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 6 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 90 คน

สัดส่วนผลิตผล 76.67%

ตารางที่ ข 4 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมติดตั้งไม้แบบชั้น 3A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	ช่าง5	ช่าง6	รายการงาน
8/2/2560	15:00	1	1	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	15:01	1	-	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	15:02	1	1	1	-	-	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	15:03	1	1	1	-	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	15:04	-	1	-	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	15:05	-	1	1	-	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	15:06	1	-	-	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	15:07	1	1	1	-	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	15:08	1	-	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	15:09	-	1	-	1	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	15:10	1	1	1	-	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	15:11	1	1	-	-	-	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	15:12	1	-	1	1	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	15:13	-	1	1	1	-	1	*ติดตั้งไม้แบบ
15:14	1	-	1	1	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ	
รวม		11	10	11	9	12	9	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 62 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 6 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 90 คน

สัดส่วนผลิตผล 68.89%

ตารางที่ ข 5 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมวางเหล็กเสริมล่างชั้น 3A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	ช่าง5	ช่าง6	ช่าง7	ช่าง8	รายการงาน
9/2/2560	15:00	1	1	1	1	1	1	-	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	15:01	1	1	1	1	1	-	1	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	15:02	1	1	1	1	-	1	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	15:03	1	1	1	-	-	-	1	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	15:04	1	1	1	1	-	-	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	15:05	1	1	1	1	1	-	1	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	15:06	1	1	1	1	-	1	-	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	15:07	1	1	1	1	-	-	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	15:08	1	1	1	1	-	-	1	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	15:09	1	1	1	1	-	-	-	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	15:10	1	1	1	-	-	-	-	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	15:11	1	1	1	1	-	-	-	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	15:12	1	1	1	1	-	-	-	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	15:13	1	1	1	1	-	-	1	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
15:14	1	1	1	1	-	-	-	-	*วางเหล็กเสริมล่าง	
รวม		15	15	15	13	3	3	5	3	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 72 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 8 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 120 คน

สัดส่วนผลิตผล 60.00%

ตารางที่ ข 6 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมวางลวดสลิงชั้น 3A

วันที่	เวลา	ช่าง 1	ช่าง 2	ช่าง 3	ช่าง 4	ช่าง 5	ช่าง 6	ช่าง 7	ช่าง 8	ช่าง 9	ช่าง 10	รายการงาน
10/2/2560	9:30	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	*วางลวดสลิง
	9:31	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	*วางลวดสลิง
	9:32	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	*วางลวดสลิง
	9:33	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	*วางลวดสลิง
	9:34	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	*วางลวดสลิง
	9:35	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	*วางลวดสลิง
	9:36	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	*วางลวดสลิง
	9:37	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	*วางลวดสลิง
	9:38	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	*วางลวดสลิง
	9:39	-	1	1	1	-	1	-	-	1	1	*วางลวดสลิง
	9:40	1	1	1	-	1	-	-	1	1	1	*วางลวดสลิง
	9:41	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	*วางลวดสลิง
	9:42	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	*วางลวดสลิง
	9:43	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	*วางลวดสลิง
9:44	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	*วางลวดสลิง	
รวม		9	10	15	12	7	7	8	9	9	9	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 95 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 10 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 150 คน

สัดส่วนผลิตผล 63.33%

ตารางที่ ข 7 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมวางลวดสลิงชั้น 3A

วันที่	เวลา	ช่าง 1	ช่าง 2	ช่าง 3	ช่าง 4	ช่าง 5	ช่าง 6	ช่าง 7	ช่าง 8	ช่าง 9	ช่าง 10	รายการงาน
10/2/2560	14:00	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	*วางลวดสลิง
	14:01	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	*วางลวดสลิง
	14:02	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	*วางลวดสลิง
	14:03	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	*วางลวดสลิง
	14:04	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	*วางลวดสลิง
	14:05	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	*วางลวดสลิง
	14:06	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	*วางลวดสลิง
	14:07	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	*วางลวดสลิง
	14:08	1	1	-	1	-	-	1	1	-	1	*วางลวดสลิง
	14:09	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	*วางลวดสลิง
	14:10	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	*วางลวดสลิง
	14:11	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	*วางลวดสลิง
	14:12	-	1	1	1	-	-	1	-	1	1	*วางลวดสลิง
	14:13	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	*วางลวดสลิง
14:14	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	*วางลวดสลิง	
รวม		7	8	6	10	7	8	9	8	7	8	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 78 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 10 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 150 คน

สัดส่วนผลิตผล 52.00%

ตารางที่ ข 8 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมดึงลวดสลิงชั้น 3A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	ช่าง5	รายการงาน
14/2/2560	10:30	1	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
	10:31	1	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
	10:32	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	10:33	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	10:34	1	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
	10:35	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	10:36	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	10:37	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	10:38	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	10:39	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	10:40	1	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
	10:41	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	10:42	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	10:43	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
10:44	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง	
รวม		15	15	15	15	4	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 64 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 5 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 75 คน

สัดส่วนผลิตผล 85.33%

ตารางที่ ข 9 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมดึงลวดสลิงชั้น 3A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	ช่าง5	รายการงาน
14/2/2560	13:30	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	13:31	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	13:32	1	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
	13:33	1	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
	13:34	1	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
	13:35	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	13:36	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	13:37	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	13:38	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	13:39	1	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
	13:40	1	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
	13:41	1	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
	13:42	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	13:43	1	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
13:44	1	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง	
รวม		15	15	15	15	7	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 67 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 5 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 75 คน

สัดส่วนผลิตผล 89.33%

ตารางที่ ข 10 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมอัดน้ำปูนชั้น 3A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	รายการงาน
2/3/2560	10:30	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	10:31	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	10:32	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	10:33	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	10:34	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	10:35	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	10:36	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	10:37	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	10:38	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	10:39	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	10:40	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	10:41	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	10:42	1	-	-	1	*อัดน้ำปูน
	10:43	-	-	1	1	*อัดน้ำปูน
10:44	-	-	1	1	*อัดน้ำปูน	
รวม		13	0	14	15	

รวม(คน-นาที่)ที่ได้ผล 42 คน-นาที่

จำนวนนาที่ที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 4 คน

รวม(คน-นาที่)ทั้งหมด 60 คน

สัดส่วนผลิตผล 70.00%

ตารางที่ ข 11 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมอัดน้ำปูนชั้น 3A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	รายการงาน
2/3/2560	13:30	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	13:31	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	13:32	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	13:33	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	13:34	1	-	1	-	*อัดน้ำปูน
	13:35	1	-	1	-	*อัดน้ำปูน
	13:36	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	13:37	1	-	1	-	*อัดน้ำปูน
	13:38	1	-	1	-	*อัดน้ำปูน
	13:39	1	-	1	-	*อัดน้ำปูน
	13:40	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	13:41	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	13:42	1	-	-	1	*อัดน้ำปูน
	13:43	1	-	-	1	*อัดน้ำปูน
13:44	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน	
รวม		15	0	13	10	

รวม(คน-นาที่)ที่ได้ผล 38 คน-นาที่

จำนวนนาที่ที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 4 คน

รวม(คน-นาที่)ทั้งหมด 60 คน

สัดส่วนผลิตผล 63.33%

ตารางที่ ข 12 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมรื้อนั่งร้านชั้น 3A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	รายการงาน
3/3/2560	14:00	1	1	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:01	1	1	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:02	1	1	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:03	1	1	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:04	1	1	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:05	1	1	-	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:06	1	1	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:07	1	1	-	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:08	1	1	1	-	*รื้อนั่งร้าน
	14:09	1	-	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:10	-	1	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:11	1	1	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:12	1	-	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:13	-	1	1	1	*รื้อนั่งร้าน
14:14	1	1	1	1	*รื้อนั่งร้าน	
รวม		15	0	13	10	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 53 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 4 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 60 คน

สัดส่วนผลิตผล 88.33%

ตารางที่ ข 13 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมวางเหล็กเสริมล่างชั้น 3B

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	ช่าง5	ช่าง6	รายการงาน
7/2/2560	9:30	1	1	1	1	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:31	1	1	1	1	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:32	1	1	1	1	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:33	1	-	1	-	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:34	1	1	1	-	1	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:35	1	1	-	1	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:36	1	-	1	1	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:37	-	1	1	1	-	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:38	-	1	-	1	-	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:39	1	-	-	1	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:40	-	1	1	-	1	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:41	1	1	-	1	1	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:42	1	-	-	-	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:43	-	1	1	1	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
9:44	1	1	1	-	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง	
รวม		11	11	10	10	9	10	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 61 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 6 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 90 คน

สัดส่วนผลิตผล 67.78%

ตารางที่ ข 14 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมวางเหล็กเสริมล่างชั้น 3B

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	ช่าง5	ช่าง6	รายการงาน
7/2/2560	14:30	1	1	-	-	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:31	1	1	1	-	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:32	1	-	-	1	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:33	1	1	1	1	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:34	-	1	-	-	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:35	-	1	-	1	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:36	1	-	1	-	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:37	1	1	-	-	-	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:38	-	1	-	1	1	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:39	1	-	1	1	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:40	1	1	1	-	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:41	1	1	-	1	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:42	1	-	1	-	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:43	-	1	-	-	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
14:44	1	1	1	-	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง	
รวม		11	11	7	6	10	13	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 58 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 6 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 90 คน

สัดส่วนผลิตผล 64.44%

ตารางที่ ข 15 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมวางลวดสลิงชั้น 3B

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	ช่าง5	ช่าง6	รายการงาน
8/2/2560	10:00	1	1	1	-	-	1	*วางลวดสลิง
	10:01	-	1	1	1	1	1	*วางลวดสลิง
	10:02	-	-	1	1	-	1	*วางลวดสลิง
	10:03	-	1	-	-	1	-	*วางลวดสลิง
	10:04	-	-	-	1	1	1	*วางลวดสลิง
	10:05	1	-	-	1	-	-	*วางลวดสลิง
	10:06	1	-	-	1	-	1	*วางลวดสลิง
	10:07	1	1	1	-	-	-	*วางลวดสลิง
	10:08	1	-	1	1	-	1	*วางลวดสลิง
	10:09	-	1	-	1	1	-	*วางลวดสลิง
	10:10	1	1	1	-	1	1	*วางลวดสลิง
	10:11	1	1	-	-	-	1	*วางลวดสลิง
	10:12	1	-	1	-	1	1	*วางลวดสลิง
	10:13	-	1	1	1	-	1	*วางลวดสลิง
10:14	1	1	-	1	1	1	*วางลวดสลิง	
รวม		9	9	8	9	7	11	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 53 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 6 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 90 คน

สัดส่วนผลิตผล 58.89%

ตารางที่ ข 16 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมวางลวดสลิงชั้น 3B

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	ช่าง5	ช่าง6	รายการงาน
8/2/2560	15:00	1	1	1	1	1	1	*วางลวดสลิง
	15:01	-	-	1	1	1	1	*วางลวดสลิง
	15:02	-	1	1	-	-	1	*วางลวดสลิง
	15:03	-	1	1	-	1	-	*วางลวดสลิง
	15:04	-	-	-	1	-	1	*วางลวดสลิง
	15:05	-	1	1	-	-	-	*วางลวดสลิง
	15:06	1	-	-	1	-	1	*วางลวดสลิง
	15:07	1	1	1	-	-	-	*วางลวดสลิง
	15:08	1	-	1	1	1	1	*วางลวดสลิง
	15:09	-	1	-	1	1	-	*วางลวดสลิง
	15:10	1	-	1	-	1	1	*วางลวดสลิง
	15:11	1	1	-	-	-	1	*วางลวดสลิง
	15:12	1	-	1	1	1	-	*วางลวดสลิง
	15:13	-	1	1	1	-	1	*วางลวดสลิง
15:14	1	1	1	1	1	-	*วางลวดสลิง	
รวม		8	9	11	9	8	9	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 54 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 6 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 90

คนสัดส่วนผลิตผล 60.00%

ตารางที่ ข 17 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมเทคนิกรีดชั้น 3B

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	ช่าง5	ช่าง6	ช่าง7	ช่าง8	ช่าง9	ช่าง10	ช่าง11	ช่าง12	ช่าง13	ช่าง14	รายการงาน
9/2/2560	14:00	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	*เทคนิกรีด
	14:01	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	*เทคนิกรีด
	14:02	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	*เทคนิกรีด
	14:03	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	*เทคนิกรีด
	14:04	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	*เทคนิกรีด
	14:05	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	*เทคนิกรีด
	14:06	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	*เทคนิกรีด
	14:07	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	*เทคนิกรีด
	14:08	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	*เทคนิกรีด
	14:09	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	*เทคนิกรีด
	14:10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	*เทคนิกรีด
	14:11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	*เทคนิกรีด
	14:12	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	*เทคนิกรีด
	14:13	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	*เทคนิกรีด
14:14	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	*เทคนิกรีด
รวม		8	8	9	10	3	3	5	3	7	5	10	9	4	8	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 92 คน-นาที รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 210 คน

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 14 คน

สัดส่วนผลิตผล 43.81%

ตารางที่ ข 18 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมอัดน้ำปูนชั้น 3B

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	รายการงาน
2/3/2560	13:30	1	-	-	1	*อัดน้ำปูน
	13:31	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	13:32	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	13:33	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	13:34	1	-	1	-	*อัดน้ำปูน
	13:35	1	-	1	-	*อัดน้ำปูน
	13:36	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	13:37	1	-	-	-	*อัดน้ำปูน
	13:38	1	-	-	-	*อัดน้ำปูน
	13:39	1	1	-	-	*อัดน้ำปูน
	13:40	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	13:41	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน
	13:42	1	-	-	1	*อัดน้ำปูน
	13:43	1	-	-	1	*อัดน้ำปูน
13:44	1	-	1	1	*อัดน้ำปูน	
รวม		15	1	9	10	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 35 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 4 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 60 คน

สัดส่วนผลิตผล 58.33%

ตารางที่ ข 19 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมติดตั้งไม้แบบชั้น 4A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	ช่าง5	ช่าง6	ช่าง7	รายการงาน
13/2/2560	9:00	1	1	1	1	-	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:01	1	1	1	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:02	1	-	1	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:03	1	1	1	1	1	-	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:04	1	1	1	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:05	-	1	1	1	1	-	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:06	-	1	1	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:07	1	1	1	-	1	-	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:08	1	1	1	1	-	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:09	-	1	-	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:10	1	1	1	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:11	1	-	-	1	-	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:12	1	-	1	1	1	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:13	-	1	1	1	-	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
9:14	-	-	1	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ	
รวม		10	11	13	14	11	12	11	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 82 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 8 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 120 คน

สัดส่วนผลิตผล 68.33%

ตารางที่ ข 20 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมติดตั้งไม้แบบชั้น 4A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	ช่าง5	ช่าง6	ช่าง7	รายการงาน
13/2/2560	14:00	1	1	1	-	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:01	1	1	1	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:02	-	1	1	-	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:03	-	1	1	1	1	-	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:04	1	1	-	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:05	1	1	-	-	1	-	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:06	1	1	-	1	1	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:07	1	1	1	-	1	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:08	1	-	1	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:09	-	1	-	1	1	-	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:10	1	1	1	1	1	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:11	1	1	-	1	-	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:12	1	-	1	1	1	-	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:13	-	1	1	1	-	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
14:14	1	-	1	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ	
รวม		11	12	10	11	13	11	11	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 79 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 7 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 120 คน

สัดส่วนผลิตผล 65.83%

ตารางที่ ข 21 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมวางเหล็กเสริมล่างชั้น 4A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	ช่าง5	ช่าง6	ช่าง7	รายการงาน
14/2/2560	9:15	1	1	1	1	-	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:16	-	1	1	1	1	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:17	-	1	1	1	-	1	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:18	1	1	1	-	-	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:19	1	-	1	1	-	-	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:20	1	-	1	1	1	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:21	1	1	1	1	-	1	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:22	1	1	1	1	-	-	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:23	1	1	-	1	1	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:24	1	1	-	1	1	-	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:25	1	1	-	-	-	-	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:26	1	1	1	1	1	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:27	1	1	1	1	-	-	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	9:28	1	1	1	1	-	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
9:29	1	1	1	1	-	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง	
รวม		13	13	12	13	5	4	8	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 68 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 7 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 105 คน

สัดส่วนผลิตผล 64.76%

ตารางที่ ข 22 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมวางลวดสลิงชั้น 4A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	ช่าง5	ช่าง6	ช่าง7	ช่าง8	รายการงาน
15/2/2560	10:00	-	1	1	1	1	1	1	-	*วางลวดสลิง
	10:01	-	1	1	1	-	-	-	1	*วางลวดสลิง
	10:02	-	-	1	1	-	1	-	1	*วางลวดสลิง
	10:03	-	1	1	-	-	-	1	-	*วางลวดสลิง
	10:04	-	1	1	1	1	-	-	-	*วางลวดสลิง
	10:05	-	-	-	1	1	-	1	-	*วางลวดสลิง
	10:06	-	-	-	-	-	-	-	-	*วางลวดสลิง
	10:07	1	-	-	-	-	-	-	-	*วางลวดสลิง
	10:08	1	-	-	-	-	-	1	1	*วางลวดสลิง
	10:09	-	1	1	-	1	-	-	1	*วางลวดสลิง
	10:10	1	1	1	-	1	1	-	1	*วางลวดสลิง
	10:11	1	-	1	1	-	1	1	-	*วางลวดสลิง
	10:12	1	-	-	1	-	-	1	-	*วางลวดสลิง
	10:13	1	1	-	-	1	1	1	-	*วางลวดสลิง
10:14	-	1	1	1	-	1	1	1	*วางลวดสลิง	
รวม		6	8	9	8	6	6	8	6	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 57 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 8 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 120 คน

สัดส่วนผลิตผล 47.50%

ตารางที่ ข 23 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมวางลวดสลิงชั้น 4A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	ช่าง5	ช่าง6	ช่าง7	ช่าง8	รายการงาน
15/2/2560	14:00	1	1	-	-	-	1	1	-	*วางลวดสลิง
	14:01	1	1	-	-	-	1	1	1	*วางลวดสลิง
	14:02	-	-	1	-	-	1	-	1	*วางลวดสลิง
	14:03	-	1	1	-	-	-	-	1	*วางลวดสลิง
	14:04	-	1	1	-	1	-	-	1	*วางลวดสลิง
	14:05	-	-	-	-	1	-	-	-	*วางลวดสลิง
	14:06	-	-	-	1	1	-	1	-	*วางลวดสลิง
	14:07	1	1	-	1	1	-	1	1	*วางลวดสลิง
	14:08	1	1	-	1	-	-	1	1	*วางลวดสลิง
	14:09	-	1	-	1	-	-	-	-	*วางลวดสลิง
	14:10	1	-	-	-	-	-	-	-	*วางลวดสลิง
	14:11	1	-	1	1	-	-	-	-	*วางลวดสลิง
	14:12	-	-	1	1	-	-	1	-	*วางลวดสลิง
	14:13	1	1	-	-	-	1	1	1	*วางลวดสลิง
14:14	-	-	-	1	1	1	1	1	*วางลวดสลิง	
รวม		7	8	5	7	5	5	8	8	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 53 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 8 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 120 คน

สัดส่วนผลิตผล 44.17%

ตารางที่ ข 24 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมอัดน้ำปูนชั้น 4A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	รายการงาน
6/3/2560	9:00	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	9:01	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	9:02	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	9:03	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	9:04	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	9:05	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	9:06	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	9:07	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	9:08	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	9:09	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	9:10	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	9:11	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	9:12	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	9:13	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
9:14	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน	
รวม		15	15	15	0	

รวม(คน-นาที่)ที่ได้ผล 45 คน-นาที่

จำนวนนาที่ที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 4 คน

รวม(คน-นาที่)ทั้งหมด 60 คน

สัดส่วนผลิตผล 75.00%

ตารางที่ ข 25 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมรื้อนั่งร้านชั้น 4A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	รายการงาน
15/3/2560	14:00	1	1	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:01	1	1	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:02	1	1	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:03	1	1	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:04	1	1	1	-	*รื้อนั่งร้าน
	14:05	1	1	-	-	*รื้อนั่งร้าน
	14:06	1	1	1	-	*รื้อนั่งร้าน
	14:07	1	1	-	-	*รื้อนั่งร้าน
	14:08	1	1	1	-	*รื้อนั่งร้าน
	14:09	1	-	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:10	-	1	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:11	1	1	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:12	1	-	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	14:13	1	-	1	1	*รื้อนั่งร้าน
14:14	1	-	1	1	*รื้อนั่งร้าน	
รวม		14	11	13	10	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 48 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 4 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 60 คน

สัดส่วนผลิตผล 78.00%

ตารางที่ ข 26 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมรื้อนั่งร้านชั้น 4A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	รายการงาน
15/3/2560	9:00	1	1	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	9:01	1	1	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	9:02	-	-	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	9:03	-	-	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	9:04	-	-	1	-	*รื้อนั่งร้าน
	9:05	-	-	-	-	*รื้อนั่งร้าน
	9:06	-	-	-	-	*รื้อนั่งร้าน
	9:07	-	1	-	-	*รื้อนั่งร้าน
	9:08	-	1	-	-	*รื้อนั่งร้าน
	9:09	1	-	-	-	*รื้อนั่งร้าน
	9:10	1	-	-	-	*รื้อนั่งร้าน
	9:11	1	-	-	1	*รื้อนั่งร้าน
	9:12	1	-	1	1	*รื้อนั่งร้าน
	9:13	1	-	1	1	*รื้อนั่งร้าน
9:14	1	-	1	1	*รื้อนั่งร้าน	
รวม		8	4	8	8	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 28 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 4 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 60 คน

สัดส่วนผลิตผล 46.67%

ตารางที่ ข 27 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมดึงลวดสลิงชั้น 4B

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	รายการงาน
2/3/2560	10:30	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
	10:31	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
	10:32	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
	10:33	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
	10:34	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	10:35	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	10:36	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
	10:37	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
	10:38	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	10:39	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	10:40	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง
	10:41	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
	10:42	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
	10:43	1	1	1	1	*ดึงลวดสลิง
10:44	1	1	1	-	*ดึงลวดสลิง	
รวม		15	15	15	9	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 54 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 4 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 60 คน

สัดส่วนผลิตผล 90.00%

ตารางที่ ข 28 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมอัดน้ำปูนชั้น 4B

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	รายการงาน
6/3/2560	10:30	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	10:31	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	10:32	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	10:33	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	10:34	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	10:35	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	10:36	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	10:37	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	10:38	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	10:39	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	10:40	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	10:41	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน
	10:42	1	1	-	-	*อัดน้ำปูน
	10:43	1	1	-	-	*อัดน้ำปูน
10:44	1	1	1	-	*อัดน้ำปูน	
รวม		15	15	13	0	

รวม(คน-นาที่)ที่ได้ผล 43 คน-นาที่

จำนวนนาที่ที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 4 คน

รวม(คน-นาที่)ทั้งหมด 60 คน

สัดส่วนผลิตผล 71.67%

ตารางที่ ข 29 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมวางลวดสลิงชั้น 5A

วันที่	เวลา	ช่าง 1	ช่าง 2	ช่าง 3	ช่าง 4	ช่าง 5	ช่าง 6	ช่าง 7	ช่าง 8	ช่าง 9	ช่าง 10	รายการงาน
23/2/2560	15:00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*วางลวดสลิง
	15:01	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	*วางลวดสลิง
	15:02	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	*วางลวดสลิง
	15:03	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	*วางลวดสลิง
	15:04	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	*วางลวดสลิง
	15:05	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	*วางลวดสลิง
	15:06	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	*วางลวดสลิง
	15:07	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	*วางลวดสลิง
	15:08	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	*วางลวดสลิง
	15:09	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	*วางลวดสลิง
	15:10	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	*วางลวดสลิง
	15:11	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	*วางลวดสลิง
	15:12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*วางลวดสลิง
	15:13	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	*วางลวดสลิง
15:14	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	*วางลวดสลิง	
รวม		9	9	12	12	8	8	10	10	10	11	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 99 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 10 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 150 คน

สัดส่วนผลิตผล 66.00%

ตารางที่ ข 30 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมเทคอนกรีตชั้น 5A

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	ช่าง5	ช่าง6	ช่าง7	ช่าง8	ช่าง9	ช่าง10	ช่าง11	ช่าง12	รายการงาน
27/2/2560	14:00	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	*เทคอนกรีต
	14:01	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	1	1	*เทคอนกรีต
	14:02	1	1	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	*เทคอนกรีต
	14:03	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	*เทคอนกรีต
	14:04	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	1	*เทคอนกรีต
	14:05	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	1	*เทคอนกรีต
	14:06	1	1	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	*เทคอนกรีต
	14:07	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	*เทคอนกรีต
	14:08	1	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	*เทคอนกรีต
	14:09	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	*เทคอนกรีต
	14:10	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	*เทคอนกรีต
	14:11	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	*เทคอนกรีต
	14:12	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	1	*เทคอนกรีต
	14:13	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	*เทคอนกรีต
14:14	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	1	1	*เทคอนกรีต	
รวม		6	11	10	9	9	6	6	7	4	9	8	7	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 92 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 12 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 180 คน สัดส่วนผลิตผล 51.11

ตารางที่ ข 31 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมตั้งนั่งร้านชั้น 5B

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	รายการงาน
4/3/2560	9:00	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	9:01	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	9:02	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	9:03	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	9:04	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	9:05	1	1	-	1	*ตั้งนั่งร้าน
	9:06	1	1	-	1	*ตั้งนั่งร้าน
	9:07	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	9:08	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	9:09	1	1	1	-	*ตั้งนั่งร้าน
	9:10	1	1	-	-	*ตั้งนั่งร้าน
	9:11	1	1	-	-	*ตั้งนั่งร้าน
	9:12	1	1	-	-	*ตั้งนั่งร้าน
	9:13	1	1	-	1	*ตั้งนั่งร้าน
9:14	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน	
รวม		15	15	9	11	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 50 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 4 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 60 คน

สัดส่วนผลิตผล 83.33%

ตารางที่ ข 32 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมตั้งนั่งร้านชั้น 5B

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	รายการงาน
4/3/2560	14:00	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	14:01	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	14:02	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	14:03	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	14:04	1	1	-	1	*ตั้งนั่งร้าน
	14:05	1	1	-	1	*ตั้งนั่งร้าน
	14:06	-	1	1	-	*ตั้งนั่งร้าน
	14:07	1	1	1	-	*ตั้งนั่งร้าน
	14:08	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	14:09	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	14:10	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	14:11	1	-	-	1	*ตั้งนั่งร้าน
	14:12	1	1	-	-	*ตั้งนั่งร้าน
	14:13	1	1	-	-	*ตั้งนั่งร้าน
14:14	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน	
รวม		14	14	10	11	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 49 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 4 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 60 คน

สัดส่วนผลิตผล 81.67%

ตารางที่ ข 33 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมเทคอนกรีตชั้น 5B

วันที่	เวลา	ช่าง										รายการงาน
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7/3/2560	15:00	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	*เทคอนกรีต
	15:01	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	*เทคอนกรีต
	15:02	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	*เทคอนกรีต
	15:03	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	*เทคอนกรีต
	15:04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	*เทคอนกรีต
	15:05	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	*เทคอนกรีต
	15:06	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	*เทคอนกรีต
	15:07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	*เทคอนกรีต
	15:08	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*เทคอนกรีต
	15:09	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	*เทคอนกรีต
	15:10	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	*เทคอนกรีต
	15:11	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	*เทคอนกรีต
	15:12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*เทคอนกรีต
	15:13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*เทคอนกรีต
15:14	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	*เทคอนกรีต	
รวม		11	13	13	14	13	14	10	11	12	10	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 121 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 10 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 150 คน

สัดส่วนผลิตผล 80.67%

ตารางที่ ข 34 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมตั้งนั่งร้านชั้น 6

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	ช่าง5	รายการงาน
31/3/2560	15:00	1	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	15:01	1	-	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	15:02	1	-	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	15:03	1	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	15:04	1	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	15:05	1	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	15:06	1	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	15:07	1	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	15:08	1	1	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน
	15:09	1	1	-	-	1	*ตั้งนั่งร้าน
	15:10	1	1	-	-	1	*ตั้งนั่งร้าน
	15:11	1	1	-	-	-	*ตั้งนั่งร้าน
	15:12	1	-	1	1	-	*ตั้งนั่งร้าน
	15:13	1	-	1	1	-	*ตั้งนั่งร้าน
15:14	1	-	1	1	1	*ตั้งนั่งร้าน	
รวม		15	10	12	12	12	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 61 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 5 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 75 คน

สัดส่วนผลิตผล 81.33%

ตารางที่ ข 35 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมติดตั้งไม้แบบชั้น 6

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	รายการงาน
3/4/2560	9:00	-	-	-	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:01	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:02	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:03	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:04	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:05	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:06	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:07	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:08	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:09	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:10	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:11	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:12	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	9:13	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
9:14	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ	
รวม		14	14	14	14	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 56 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 4 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 60 คน

สัดส่วนผลิตผล 93.33%

ตารางที่ ข 36 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมติดตั้งไม้แบบชั้น 6

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	รายการงาน
3/4/2560	14:00	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:01	1	-	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:02	1	1	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:03	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:04	1	1	-	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:05	-	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:06	-	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:07	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:08	1	-	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:09	-	-	-	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:10	-	1	-	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:11	1	1	-	-	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:12	1	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
	14:13	-	1	1	1	*ติดตั้งไม้แบบ
14:14	1	-	1	-	*ติดตั้งไม้แบบ	
รวม		10	11	11	11	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 43 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 4 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 60 คน

สัดส่วนผลิตผล 71.67%

ตารางที่ ข 37 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมวางเหล็กเสริมล่างชั้น 6

วันที่	เวลา	ช่าง1	ช่าง2	ช่าง3	ช่าง4	ช่าง5	ช่าง6	รายการงาน
4/4/2560	14:00	1	1	1	1	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:01	1	1	1	1	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:02	1	1	1	1	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:03	1	1	1	1	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:04	1	1	1	1	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:05	1	1	1	1	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:06	-	-	1	1	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:07	-	-	1	1	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:08	1	1	1	1	1	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:09	1	1	1	1	1	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:10	1	1	1	1	1	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:11	1	1	1	1	-	-	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:12	1	1	1	1	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
	14:13	1	1	1	1	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง
14:14	1	1	1	1	-	1	*วางเหล็กเสริมล่าง	
รวม		13	13	15	15	9	12	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 77 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 6 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 90 คน

สัดส่วนผลิตผล 85.56%

ตารางที่ ข 37 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีของกิจกรรมเทคอนกรีตชั้น 6

วันที่	เวลา	ช่าง 1	ช่าง 2	ช่าง 3	ช่าง 4	ช่าง 5	ช่าง 6	ช่าง 7	ช่าง 8	ช่าง 9	ช่าง 10	รายการงาน
8/4/2560	10:00	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	*เทคอนกรีต
	10:01	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	*เทคอนกรีต
	10:02	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	*เทคอนกรีต
	10:03	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	*เทคอนกรีต
	10:04	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	*เทคอนกรีต
	10:05	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	*เทคอนกรีต
	10:06	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	*เทคอนกรีต
	10:07	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	*เทคอนกรีต
	10:08	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	*เทคอนกรีต
	10:09	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	*เทคอนกรีต
	10:10	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	*เทคอนกรีต
	10:11	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	*เทคอนกรีต
	10:12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	*เทคอนกรีต
	10:13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	*เทคอนกรีต
10:14	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	*เทคอนกรีต	
รวม		5	12	11	9	13	10	11	10	12	3	

รวม(คน-นาที)ที่ได้ผล 96 คน-นาที

จำนวนนาทีที่สังเกต 15 นาที จำนวนช่าง 10 คน

รวม(คน-นาที)ทั้งหมด 150 คน

สัดส่วนผลิตผล 64.00%

ตารางที่ ข 38 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีเฉลี่ยของกิจกรรมตั้งนั่งร้าน

วันที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	จำนวน นาทีที่ สังเกต	รวม(คน-นาที) ที่ได้ผล	จำนวน คน	รวม(คน-นาที) ทั้งหมด	สัดส่วน ผลิตผล (%)
7/2/2560	ตั้งนั่งร้าน ชั้น 3A-6	8:30	15	41.00	4.00	60	68.33
-		11:30					
8/4/2560		13:30		47.67	4.33	65.00	73.33
-		16:30					
เฉลี่ย				44.33	4.17	62.50	70.93

ตารางที่ ข 39 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีเฉลี่ยของกิจกรรมติดตั้งไม้แบบ

วันที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	จำนวน นาทีที่ สังเกต	รวม(คน-นาที) ที่ได้ผล	จำนวน คน	รวม(คน-นาที) ทั้งหมด	สัดส่วน ผลิตผล (%)
7/2/2560	ติดตั้งไม้ แบบชั้น 3A-6	8:30	15	69.00	6.00	90	76.67
-		11:30					
8/4/2560		13:30		61.33	6.00	90	68.15
-		16:30					
เฉลี่ย				65.17	6.00	90.00	72.41

ตารางที่ ข 40 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีเฉลี่ยของกิจกรรมวางเหล็กเสริมล่าง

วันที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	จำนวน นาทีที่ สังเกต	รวม(คน-นาที) ที่ได้ผล	จำนวน คน	รวม(คน-นาที) ทั้งหมด	สัดส่วน ผลิตผล (%)
7/2/2560	วางเหล็ก เสริมล่าง ชั้น 3A-6	8:30	15	64.50	6.50	97.5	66.15
-		11:30					
8/4/2560		13:30		69.00	6.67	100	69.00
-		16:30					
เฉลี่ย				66.75	6.58	98.75	67.59

ตารางที่ ข 41 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีเฉลี่ยของกิจกรรมวางลวดสลิง

วันที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	จำนวน นาทีที่ สังเกต	รวม(คน-นาที) ที่ได้ผล	จำนวน คน	รวม(คน-นาที) ทั้งหมด	สัดส่วน ผลิตผล (%)
7/2/2560	วาง ลวดสลิง ชั้น 3A-6	8:30	15	68.33	8.00	120	56.94
-		11:30					
8/4/2560		13:30		71.00	8.50	127.5	55.69
-		16:30					
เฉลี่ย				69.67	8.25	123.75	56.30

ตารางที่ ข 42 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีเฉลี่ยของกิจกรรมเทคอนกรีต

วันที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	จำนวน นาทีที่ สังเกต	รวม(คน-นาที) ที่ได้ผล	จำนวน คน	รวม(คน-นาที) ทั้งหมด	สัดส่วน ผลิตผล (%)
7/2/2560	เท คอนกรีต ชั้น 3A-6	8:30	15	96.00	10.00	150	64.00
-		11:30					
8/4/2560		13:30		101.67	12.00	180	56.48
-		16:30					
เฉลี่ย				98.83	11.00	165.00	59.90

ตารางที่ ข 43 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีเฉลี่ยของกิจกรรมตึงลวดสลิง

วันที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	จำนวน นาทีที่ สังเกต	รวม(คน-นาที) ที่ได้ผล	จำนวน คน	รวม(คน-นาที) ทั้งหมด	สัดส่วน ผลิตผล (%)
7/2/2560	ตึง ลวดสลิง ชั้น 3A-6	8:30	15	59.00	4.50	67.5	87.41
-		11:30					
8/4/2560		13:30		67.00	5.00	75	89.33
-		16:30					
เฉลี่ย				63.00	4.75	71.25	88.42

ตารางที่ ข 44 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีเฉลี่ยของกิจกรรมอีดน้ำปูน

วันที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	จำนวน นาทีที่ สังเกต	รวม(คน-นาที) ที่ได้ผล	จำนวน คน	รวม(คน-นาที) ทั้งหมด	สัดส่วน ผลิตผล (%)
7/2/2560	อีดน้ำปูน ชั้น 3A-6	8:30	15	43.33	4.00	60	72.22
-		11:30					
8/4/2560		13:30		36.50	4.00	60	60.83
-		16:30					
เฉลี่ย				39.92	4.00	60.00	66.53

ตารางที่ ข 45 ข้อมูลค่าผลิตภาพวิธีการประเมินแบบ 5 นาทีเฉลี่ยของกิจกรรมรื้อนั่งร้าน

วันที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	จำนวน นาทีที่ สังเกต	รวม(คน-นาที) ที่ได้ผล	จำนวน คน	รวม(คน-นาที) ทั้งหมด	สัดส่วน ผลิตผล (%)
7/2/2560	รื้อนั่งร้าน ชั้น 3A-6	8:30	15	28.00	4.00	60	46.67
-		11:30					
8/4/2560		13:30		50.50	4.00	60	84.17
-		16:30					
เฉลี่ย				39.25	4.00	60.00	65.42