

ภาคผนวก

รายละเอียดค่าก่อสร้างจากงบประมาณการ โครงการอาคารบ้านพักข้าราชการกรมสรรพากร
หมวดงานโครงสร้าง
งานโครงสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน		ผลต่าง	คิดเป็นร้อยละ
			ตามสัญญา	ก่อสร้างจริง	ตามสัญญา	ก่อสร้างจริง	ตามสัญญา	ก่อสร้างจริง				
1	เจาะทดสอบดิน	จุด	2	2	15,000.00	17,500.00	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	5,000.00	16.67
2	ขุดดินและถมดิน	ม ³	282	282	0.00	0.00	61.00	75.00	17,202.00	21,150.00	3,948.00	22.95
3	เสาเข็ม Ø 0.35 ม. >55T/ต้น	ต้น	150	150	8,000.00	6,390.00	1,500.00	1,450.00	1,425,000.00	1,176,000.00	-249,000.00	-17.47
4	สกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	150	150	0.00	0.00	200.00	230.00	30,000.00	34,500.00	4,500.00	15.00
5	ทรายหยาบ	ม ³	68	212	250.00	280.00	46.00	80.00	20,128.00	76,320.00	56,192.00	279.17
6	คอนกรีตหยาบ	ม ³	8	15	1,350.00	1,450.00	272.00	300.00	12,976.00	26,250.00	13,274.00	102.30
7	คอนกรีต 1:2:4	ม ³	703	817	1,800.00	1,415.00	388.00	300.00	1,538,164.00	1,401,155.00	-137,009.00	-8.91
8	เหล็กเสริมคอนกรีต											
	- RB Ø 6 มม.	กก.	10,842	11,084	21.16	21.70	2.70	3.50	258,690.12	279,316.80	20,626.68	7.97
	- RB Ø 9 มม.	กก.	19,425	21,558	20.22	20.70	2.70	3.50	445,221.00	521,703.60	76,482.60	17.18
	- RB Ø 12 มม.	กก.	246	1,320	19.65	25.00	2.70	3.50	5,498.10	37,620.00	32,121.90	584.24
	- DB Ø 12 มม.	กก.	5,965	10,640	19.65	20.20	2.70	3.50	133,317.75	252,168.00	118,850.25	89.15
	- DB Ø 16 มม.	กก.	16,445	20,426	19.42	20.00	2.70	3.50	363,763.40	480,011.00	116,247.60	31.96
	- DB Ø 20 มม.	กก.	18,187	13,707	19.42	20.00	2.70	3.50	402,296.44	322,109.80	-80,186.64	-19.93
	- DB Ø 25 มม.	กก.	34,050	54,820	19.42	20.00	2.70	3.50	753,186.00	1,288,270.00	535,084.00	71.04
9	เสาเข็มเหล็ก	กก.	2,820	1,800	30.00	45.00	0.00	0.00	84,600.00	81,000.00	-3,600.00	-4.26
10	ไม้แบบ (50%)	ม ²	2,475	2,845	350.00	380.00	82.00	120.00	1,069,200.00	1,422,500.00	353,300.00	33.04
11	เครื่อคัดแบบ	พ ³	688	790	350.00	380.00	0.00	0.00	240,800.00	300,200.00	59,400.00	24.67
12	ตะปู	กก.	1,037	4,140	30.00	29.18	0.00	0.00	31,110.00	120,805.20	89,695.20	288.32
13	PS 1 = 200 กก/ตร.ม.	ม ²	1,769	1,568	240.00	225.00	60.00	85.00	530,700.00	486,080.00	-44,620.00	-8.41
14	PS 2 = 300 กก/ตร.ม.	ม ²	256	307	260.00	240.00	60.00	85.00	81,920.00	99,710.00	17,790.00	21.72
15	งานปูโครงสร้าง	ม ²	1,177	1,355	60.00	75.00	46.00	50.00	124,762.00	169,375.00	44,613.00	35.76
	รวมงานโครงสร้าง								7,598,534.81	8,631,244.40	1,032,709.59	13.59

รายละเอียดค่าก่อสร้างจากภาวะประมาณการ โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

หมวดงานโครงสร้าง งานเสาะเข็มและฐานจาก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน		ผลต่าง	คิดเป็นร้อยละ
			ตามสัญญา	ก่อสร้างจริง	ตามสัญญา	ก่อสร้างจริง	ตามสัญญา	ก่อสร้างจริง				
1	งานเสาะเข็มเจาะ	ตัน	86	86	17,000.00	16,500.00	0.00	0.00	1,462,000.00	1,419,000.00	-43,000.00	-2.94
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 ม.											
2	งานตัดหัวเสาเข็มเจาะ	ตัน	86	86	0.00	0.00	400.00	450.00	34,400.00	38,700.00	4,300.00	12.50
3	งานขุดดินออกจากหน่วยงาน	ลบ.ม.	370	400	0.00	0.00	39.00	100.00	14,430.00	40,000.00	25,570.00	177.20
4	ทรายถม	ลบ.ม.	32	30	200.00	220.00	46.00	80.00	7,872.00	9,000.00	1,128.00	14.33
5	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	217	218	320.00	340.00	46.00	80.00	79,422.00	91,560.00	12,138.00	15.28
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	32	31	1,150.00	1,100.00	342.00	300.00	47,744.00	43,400.00	-4,344.00	-9.10
7	แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	284	262	320.00	300.00	112.00	300.00	122,688.00	157,200.00	34,512.00	28.13
8	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	228	323	1,450.00	1,350.00	371.00	300.00	415,188.00	532,950.00	117,762.00	28.36
9	เหล็กเสริมคอนกรีต											
	DB 25 mm. (SD -40)	กก.	10,568	11,096	19.28	20.00	2.70	3.50	232,284.64	260,756.00	28,471.36	12.26
	DB 20 mm. (SD -40)	กก.	4,412	4,632	19.28	20.00	2.70	3.50	96,975.76	108,852.00	11,876.24	12.25
	DB 12 mm. (SD -40)	กก.	276	296	19.52	20.20	2.70	3.50	6,132.72	7,015.20	882.48	14.39
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	302	320	26.00	40.00	0.00	0.00	7,852.00	12,800.00	4,948.00	63.02
11	ตะปู	กก.	284	290	23.00	30.00	0.00	0.00	6,532.00	8,700.00	2,168.00	33.19
	รวมงานเสาะเข็มและฐานจาก								2,533,521.12	2,729,933.20	196,412.08	7.75

